



garantieverklaring

AFBOUWSTOFFEN





GARANTIEVERKLARING SLP AFBOUWSTOFFEN

“Verklaring van een bovenwettelijk verlengde garantie”



Projectnaam :
Projectlocatie:
Datum:

Het betreft een driehoeksgarantie voor: (Aankruisen wat van toepassing is)

- Een pleistersysteem, afgewerkt met een verfsysteem
- Een sanerend pleistersysteem
- Een sanerend pleistersysteem, afgewerkt met een verfsysteem
- Een thermisch gevelisolatiesysteem, afgewerkt met een kunstharsgebonden sierpleister en een verfsysteem
- Een thermisch isolerend gevelisolatiesysteem, afgewerkt met een minerale pleister en een verfsysteem
- Een ontkoppelingssysteem, afgewerkt met een mineraal pleistersysteem



1.0 **PROJECTPARTIJEN**

1.1 **Projectgegevens:**

Projectnaam:
Projectlocatie:
Adviesnummer:

1.2 **Systeemleverancier:**

Bedrijfsnaam:	SLP Afbouwstoffen
Adres:	Oonksweg 40
Postcode/vestigingsplaats:	7621 XW Borne
Telefoon:	074-2654000
E-mail:	info@slpafbouwstoffen.nl
Contactpersoon:	

1.3 **Verwerker/applicatiebedrijf:**

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Telefoon:
E-mail:
Contactpersoon:

1.4 **Opdrachtgever:**

(Bedrijfs)naam:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Telefoon:
E-mail:
Contactpersoon:

1.5 **Hoofdaannemer:**

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Telefoon:
E-mail:
Contactpersoon:

1.6 **Keurende instantie:**

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Telefoon:
E-mail:
Contactpersoon:



2.0 VERKLARING

2.1 De bij dit project betrokken partijen:

De opdrachtgever, hoofdaannemer, de verwerker (applicatiebedrijf) en systeemleverancier garanderen overeenkomstig de bepalingen van het voor dit project uitgebrachte systeemadvies:

Garantie te verstrekken voor de periode van .. *jaar met betrekking tot het project met onder vermelde specificatie:

Projectnaam:
Projectlocatie:
Adviesnummer:
Ingangsdatum garantie:
Einddatum garantie:

2.2 **Garantietermijn***

Voor applicatiebedrijven die zijn aangesloten bij de NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) geldt een wettelijk garantietermijn voor de duur van 3 jaar. Dit is vastgelegd in de algemene consumentenvoorwaarden onder artikel 15 voor het afbouwbedrijf in Nederland. Het staat partijen vrij om deze garantietermijn te verlengen voor de duur van maximaal 10 jaar.

2.3 **Voorwaarde voor aanspraak op een verlengde garantietermijn**

Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op een verlengde garantietermijn zoals gesteld in artikel 2.2. Indien het project en de uitvoerende werkzaamheden gecontroleerd worden door een onafhankelijk partij. Hierbij dienen bij werken tot 250 m² minimaal drie inspecties uitgevoerd te worden, te weten een voor-, tussen-, en eindinspectie. Bij werken groter dan 250 m², elke 500 m² een extra tusseninspectie. De kosten die hieruit voortvloeien worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Onder een onafhankelijk keurende instantie wordt verstaan de firma Gevelsupport (afbouw-gevelsupport.nl) of het TBA Technisch bureau Afbouw (tbaafbouw.nl).

Inspectie door:

Voorinspectie	:	Dag-maand-jaar
Tusseninspectie	:	Dag-maand-jaar
Eindinspectie	:	Dag-maand-jaar
Extra tusseninspectie	:	Dag-maand-jaar

3.0 **Onderhoud en onderhoudsverplichting van het systeem:**

SLP pleister- en thermische gevelisolatiesystemen en alle elastische aansluitingen dienen met regelmaat te worden onderhouden. De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de locatie en plaatselijke omstandigheden. Indien u advies wenst over de mate van onderhoud, het juiste en verantwoorde onderhoud van het betreffende pleister- of thermische gevelisolatiesysteem kunt u contact opnemen met SLP Afbouwstoffen, telefoon: 074-265400. Een standaard onderhoudsadvies kunt u tevens downloaden op www.slpafbouwstoffen.nl/downloads



4.0 BEPALINGEN

- a. Hierbij verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SLP Afbouwstoffen B.V. de belanghebbende dat de door haar geleverde producten bij levering vrij zijn van fabricagefouten en voldoen aan NEN-998-1 en productnormen zoals deze tijdens de fabricage van toepassing waren.
- b. Het in deze verklaring genoemde verwerkings- of applicatiebedrijf garandeert vakkundige verwerking van de producten van het systeem zoals dit in deze garantieverklaring onder artikel 5 is omschreven, volgens de NPR 3924 en de BRL1328. Tevens verklaart het verwerkings- of applicatiebedrijf dat de verwerking van de producten van het systeem conform de specificaties van de actuele technische merkbleden en onder de daar omschreven verwerkingsomstandigheden uit te voeren op basis van de laatste stand van techniek en kennis.
- c. De opdrachtgever en SLP Afbouwstoffen of diens vertegenwoordigers kunnen onverwacht en willekeurig de materiaalopslag, de verwerkingsomstandigheden en de verwerking van het pleister- of thermisch gevelisolatiesysteem inspecteren. Dit met instandhouding van de aansprakelijkheid van het verwerkings- of applicatiebedrijf ten opzichte van de opdrachtgever.
- d. De garantieverklaring houdt o.a. in dat, met uitzondering van de in deze verklaring gemaakte bijzonderheden, gedurende de garantieperiode geen onthechting plaatsvindt van de (onderlinge) pleister- en verflagen.
- e. Bij het ontstaan van gebreken dient de opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen deze schriftelijk kenbaar maken aan het verwerkings-, of applicatiebedrijf. Een kopie van de kennisgeving dient verstuurd te worden aan SLP Afbouwstoffen.
- f. Herstelkosten van eventuele gebreken, vallend onder deze garantieverklaring, worden door de projectpartijen gedurende de in deze garantieverklaring gestelde termijn vergoed (zie artikel 2.1).
- g. Ook niet onder de garantie vallende gebreken dienen op aanzegging van SLP Afbouwstoffen spoedig te worden hersteld. Voor niet of te laat herstelde gebreken of schade gelden geen garantie aanspraken.
- h. SLP Afbouwstoffen niet kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade voortkomend uit deze garantieverklaring. De aansprakelijkheid gaat nimmer verder dan de vergoeding van de factuurwaarde dan wel de herlevering van de materialen (zie art. 18 algemene leveringsvoorwaarden). De in de kennisgeving gemelde gebreken dient het verwerkings- of applicatiebedrijf spoedig in orde te maken. Bij dit herstel wordt uitgegaan van deugdelijk technisch herstel. Esthetisch herstel wordt niet vergoed. De kosten voor het materiaal worden gedragen door SLP Afbouwstoffen en de kosten voor de verwerking of applicatie van het materiaal door het verwerkings- of applicatiebedrijf. Dit zoals onder punt f vermeldt, exclusief steigerwerk en eventueel bijkomende kosten voor het de- en monteren van objecten aan of op de gevels.

Geen vergoeding volgt voor gebreken ten gevolge van:

- Verborgene gebreken in de ondergrond, zoals onvoldoende stabiliteit, hygrische en thermisch uitzetting en krimp.



- Door niet correcte toepassing van (elastische) systeemafdichtingen, systeemonderbrekingen en niet correct aangebrachte bevestigingsmiddelen voor HWA, verlichting, zonneschermen etc. en de oneigenlijke belasting van het pleister- of thermisch gevelisolatiesysteem.
 - Het niet volgen en respecteren van bouwkundige dilataties.
 - Gebreken door milieu- of mechanische belasting en natuurcalamiteiten.
 - Gebreken door oorlog en molest.
 - Door het niet tijdig genoeg herstellen van beschadigingen of het niet vakkundig repareren ervan en door niet tijdig uitvoeren van onderhoud. Bescherming tegen het klimaat ten behoeve van de toe te passen materialen en hulpproducten zal als maatstaf dienen bij de beoordeling van het opgeleverde – of herstelde werk.
 - Gebreken die ontstaan door het verwerken van de materialen en systemen op een te vochtige ondergrond, te hoge luchtvochtigheid (Rv) of te hoge of te lage verwerkings-temperaturen. Ook al zijn deze onder dwang tot stand zijn gekomen.
- j. Het wijzigen van de originele tekst in deze garantieverklaring is niet toegestaan. De garantieverklaring is geldig na ondertekening door alle projectpartijen en indien een door alle partijen ondertekend exemplaar in het bezit is van SLP Afbouwstoffen.
- k. De algemene leveringsvoorwaarden van SLP zijn op deze driehoeksgarantie van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden op de site www.slpafbouwstoffen.nl/downloads

5.0 AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE APPLICATIE

- a. Kwaliteitseisen
De ondergrond, voorbereidingen, detaillering, bouwkundige randvoorwaarden en verwerkingsomstandigheden dienen te voldoen aan de NPR 3924, de Nationale Praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten op ongeïsoleerde ondergronden.
- b. Garantie op het product-, en pleistersysteem
SLP Afbouwstoffen BV staat garant voor een deugdelijke kwaliteit van de geleverde producten. Indien de verwerker zich conformeert aan de verwerkingsinstructies in de technische informatiebladen van de desbetreffende producten zijn alle producteigenschappen als aangegeven gewaarborgd. De verwerking van onze pleistersystemen (het eindproduct) wordt middels deze driehoeksgarantie gegarandeerd. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op de driehoeksgarantie indien alle bewerkingen en randvoorwaarden zoals gesteld in het projectgebonden advies, deskundig en in de juiste volgorde zijn uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zijn projectcontroles door een externe onafhankelijke partij verplicht (zie artikel 2.2). Ruim voor aanvang van het project dient deze controle aangevraagd te worden. De betrokken partijen conformeren zich aan de gestelde detail- en verwerkingseisen zoals opgesteld in deze verklaring en welke in drievoud ondertekend dient te worden (aannemer/applicateur/leverancier).
- c. Visuele beoordeling
Adviezen worden opgemaakt na visuele inspectie ter plaatse. Mocht meer informatie over de geadviseerde ondergronden voorhanden zijn, die niet direct visueel waarneembaar zijn en waar in het advies geen rekening mee gehouden is, dan dient SLP Afbouwstoffen BV hierover onverwijld geïnformeerd te worden.



- d. Materiaal opslag
De opslag van materialen dient droog en vorstvrij te geschieden.
- e. Verwerking
Onze producten zijn fabrieksmatig samengesteld en er mogen onder geen beding andere vulstoffen, bindmiddelen of hulpstoffen aan toegevoegd worden. Producten niet verwerken bij te verwachten vorst en een ondergrond- en luchttemperatuur van $< +5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en $> +25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- f. Steigervoorzieningen
Steigers moeten voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en dienen te voldoen aan de algemene richtlijnen van de NPR 3924, de Nationale Praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten op ongeïsoleerde ondergronden.
- g. Inwatering- vochtindringing
Bouwkundige detailleringen welke lekkages in de gevel kunnen veroorzaken of welke in het verleden voor lekkage hebben gezorgd dienen waterdicht gemaakt te worden. Er mag geen inwatering plaatsvinden in of achter het pleistersysteem. Zie hiervoor de geldende richtlijnen in de NPR 3924, de Nationale Praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten op ongeïsoleerde ondergronden.
- h. Controleren van de ondergrond
De ondergrond dient door het applicatiebedrijf gecontroleerd te worden op holklinkende en loszittende delen, verontreinigingen, vochtopnemend vermogen (zuiging), oppervlakte-structuur, stabiliteit en vlakheid. De toe te passen laagdikte dient in het werk gecontroleerd te worden. Het gemiddelde materiaalverbruik, zoals omschreven staat in de technische merkbladen, kan afwijken indien de ondergrond niet volledig vlak is. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien.
- i. Acceptatie oppervlakte toleranties
Men dient te allen tijde een representatief proefvlak op te zetten en te laten beoordelen door de opdrachtgever/bouwdirectie. Als er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt, gelden de oppervlakte beoordelingscriteria voor stukadoorswerk (binnen en/of buiten), uitgegeven door het TBA. De belangrijkste punten voor het opstellen van een representatief proefvlak zijn te vinden in de richtlijn TBA 1.6
- j. Stellen van profielen
Profielen dienen ten alle tijde "vol en zat" gemonteerd te worden. Voor het stellen van profielen zowel binnen als buiten geldt de TBA-richtlijn 1.10.
- k. Scheurvorming
Het ontstaan van scheurvorming, veroorzaakt door werking van de constructie en/of door werking van verschillende bouwdeelmateriële kan nimmer worden uitgesloten. In het projectgebonden advies wordt uitgegaan van een vormvaste en stabiele ondergrond.



- l. Zoutbelasting
De aanwezigheid en concentratie van (hygroscopische) bouwschadelijke zouten kan slechts plaatselijk en indicatief aangetoond worden aan de hand van laboratoriumonderzoek. Het plaatselijk aanwezig zijn van extreem hoge concentraties zouten die schadelijke gevolgen (delaminatie en/of vlekvorming) kunnen hebben voor het geadviseerde pleistersysteem kan hiermee niet uitgesloten noch gegarandeerd worden.

- m. Capillair vochttransport
Er dienen flankerende maatregelen getroffen te worden om optrekkend vocht te elimineren. Hierbij valt bijv. te denken aan het aanbrengen van een horizontaal vochtscherm, drainage en/of een grindkoffer. Voor aanbevelingen zie de richtlijn NPR 3924, de Nationale Praktijkrichtlijn stukadoorswerk buiten op ongeïsoleerde ondergronden.



6.0 ONDERTEKENING VAN DE GARANTIEVERKLARING

6.1 **Systeemleverancier:**

Bedrijfsnaam: SLP Afbouwstoffen
Adres: Oonksweg 40
Postcode/vestigingsplaats: 7621 XW Borne
Telefoon: 074-2654000
E-mail: info@slpafbouwstoffen.nl

Contactpersoon:

Voor akkoord:.....

6.2 **Opdrachtgever:**

(Bedrijfs)naam:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Telefoon:
E-mail:

Contactpersoon:

Voor akkoord:.....

6.3 **Verwerkingsbedrijf/Applicateur:**

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Telefoon:
E-mail:

Contactpersoon:

Voor akkoord:.....

6.4 **Aannemer:**

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode/vestigingsplaats:
Telefoon:
E-mail:

Contactpersoon:

Voor akkoord:.....